

Marcus Holmström Byggt teknik AB  
Nämndemansvägen 4, 19270 Sollentuna  
Sollentuna 2023-02-14

## UPPMÄTNING AV SMÅHUSBYGGNAD

Undertecknat företag har erhållit i uppdrag att utföra en uppmätning av nedanstående objekt:

Huvudbyggnad på fastigheten Frej 6 belägen Östbergavägen 4, 18262 Djursholm

Uppmätningen utfördes 2023-02-14 och har utförts enligt Svensk Standard SS 21054:2020.  
Avrundning av resultatet har gjorts till närmsta kvadratmeter.

### Mätregler/villkor:

Byggnaden var möblerad vid uppmätningen. ABK09 gäller för uppdraget mot beställare och eventuella reklamationer skall göras senast inom 7 dagar från utförandet. Avvikelser upp till tre/3/ procent i mätning från den faktiska arean enligt tillämpade regler kan förekomma utan ansvar för Marcus Holmström Byggt teknik AB. För indirekta skador uppkomna av resultat ansvarar inte Marcus Holmström Byggt teknik AB

### **Areor per våningsplan:**

Plan	Boarea (BOA) m2	Biarea (BIA) m2
Källare	0	138
Entreplan	167	0
Övre plan	149	0
<b>Summa:</b>	<b>316</b>	<b>138</b>

Uppmätningen gav en boarea (BOA) om 316m2 och biarea (BIA) om 138 m2.

Marcus Holmström Byggnadsingenjör SBR, Besiktningsman

